PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770-000

ANEXO V

SETOR DE ENGENHARIA

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI
Engenheiro Civil - CREA RS 685(

OBRA : UBS - PORTE 1 - BRASINO
LOCAL : Rua Calos Sasso
DATA : 12 de agosto de 2014

CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO
TOTAL

SERVIÇOS	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	%
1. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	12.995,56												R$ 12.995,56	3,35
2. MOVIMENTO DE TERRA	4.325,00												R$ 4.325,00	1,12
3. COBERTURA						17.500,00	17.500,00	16.306,00					R$ 51.306,00	13,23
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.926,80						R$ 63.926,80	16,48
5. ALVENARIA - VEDAÇÃO			10.000,00	10.000,00	7.720,00								R$ 27.720,00	7,15
6. IMPERMEABILIZAÇÃO			715,00					1.320,00					R$ 2.035,00	0,52
7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				8.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	11.190,68	R$ 121.190,68	31,25
8. ESQUADRIAS							5.702,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00			R$ 35.702,20	9,21
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.117,70	R$ 26.117,70	6,73
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							5.000,00	5.000,00	7.467,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	R$ 32.467,20	8,37
11. REDE DE AR COMPRIMIDO							3.000,00	2.686,00					R$ 5.686,00	1,47
12. COMUNICAÇÃO VISUAL												2.390,00	R$ 2.390,00	0,62
13. DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA												1.984,82	R$ 1.984,82	0,51
TOTAIS	17.320,56	20.000,00	20.715,00	28.000,00	29.720,00	42.500,00	55.129,00	55.312,00	39.467,20	35.000,00	23.000,00	21.683,20	387.846,96	
%	4,47	5,16	5,34	7,22	7,66	10,96	14,21	14,26	10,18	9,02	5,93	5,59	100,00	100,00