PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

ua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 - fone fax (51) 3675.1122 - CEP 96.770-0

SETOR DE ENGENHARIA

DARCY CARLOS C.MOSCARDINI Engenheiro Civil - CREA RS 685(	OBRA : LOCAL : DATA :	AMPLIAÇÃO UBS ANTONIO MOSCARDINI SÃO JOSÉ 26 de junho de 2014			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO TOTAL			
SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	TOTAL	%
1. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	6.292,48						R$ 6.292,48	5,43
2. MOVIMENTO DE TERRA	1.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	R$ 2.600,00	2,24
3. COBERTURA			2.831,00	2.000,00			R$ 4.831,00	4,17
4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	3.500,00	4.621,25	5.500,00	5.500,00			R$ 19.121,25	16,49
5. ALVENARIA - VEDAÇÃO		4.000,00	1.735,00				R$ 5.735,00	4,95
6. IMPERMEABILIZAÇÃO		352,00					R$ 352,00	0,30
7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		2.000,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00	5.112,35	R$ 29.112,35	25,11
8. ESQUADRIAS VIDROS			3.500,00	3.500,00	2.402,50		R$ 9.402,50	8,11
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.089,20	R$ 6.589,20	5,68
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.826,60	R$ 12.826,60	11,06
11.DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					1.000,00	73,60	R$ 1.073,60	0,93
12.CERCAMENTO OBRA					7.995,00	10.000,00	R$ 17.995,00	15,52
TOTAIS	10.792,48	13.293,25	17.886,00	21.320,00	31.217,50	21.421,75	115.930,98	
%	9,31	11,47	15,43	18,39	26,93	18,48	100,00	100,00